



**Secretaría de Planeación**

Dirección de Programación

**COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE COLIMA**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

**POA1 OBRAS ANUALES**

Clave: FO-09-06-02  
 Emisión: 26/02/2010  
 Versión: 0  
 Página 1 de 2

Dependencia Ejecutora: \_\_MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC\_\_

Origen del Recurso (Ramo o modalidad de inversión)

**RAMO 33 FORTALECIMIENTO**

Avance al mes de: **DICIEMBRE**

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL 2012 (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2012 (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
META PLAN (4)	APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR FONDO METROPO LITANO	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
	Programa (Descripción) (5)	Subprograma (Descripción) (6)																
PROG.3X1P ARA MIGRANTES (23x106015 647)	CAMINOS RURALES	RECONSTR UCCION	RECONSTRUCCION DE CAMINO RUMBO A LA PLAZA DE TOROS, ZONA SUR LOCALIDAD DE EL TRAPICHE MPIO DE CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	EL TRAPICHE	300,000.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	150,000.00		0.668	KM	2851	15/07/2012	31/12/2012	100.00	100.00
PROG.3X1P ARA MIGRANTES (23x106013 984)	URBANIZA CION	CONSTRUC CION	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE FCO. I. MADERO ZONA CENTRO LOCALIDAD DE CHIAPA MPIO DE CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	CHIAPA	120,000.00	118,750.40	30,000.00	30,000.00	60,000.00		71	M3	872	15/07/2012	31/12/2012	100.00	98.96
PROG.3X1P ARA MIGRANTES (23x106013 633)	URBANIZA CION	CONSTRUC CION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS ZONA CENTRO LOCALIDAD DE BUENAVISTA MPIO DE CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	BUENAVISTA	95,000.00	95,000.00	23,750.00	23,750.00	47,500.00		468	M2	994	15/07/2012	31/12/2012	100.00	100.00



**Secretaría de Planeación**

Dirección de Programación

**COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE COLIMA**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

**POA1 OBRAS ANUALES**

Clave: FO-09-06-02  
Emisión: 26/02/2010  
Versión: 0  
Página 1 de 2

Dependencia Ejecutora: \_\_MUNICIPIO DE CUAUHEMOC\_\_

Origen del Recurso (Ramo o modalidad de inversión)

**RAMO 33 FORTALECIMIENTO**

Avance al mes de: **DICIEMBRE**

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL 2012 (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2012 (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
META PLAN (4)	APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR FONDO METROPOLITANO	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
	Programa (Descripción) (5)	Subprograma (Descripción) (6)																
PROG.3X1P ARA MIGRANTES (23x106013746)	URBANIZACION	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS COL VALLE REAL LOCALIDAD DE CUAUHEMOC MPIO DE CUAUHEMOC	CUAUHEMOC	CUAUHEMOC	200,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00		2161	M2	8602	15/07/2012	31/12/2012	100.00	100.00
PROG.3X1P ARA MIGRANTES (23x1060104004)	URBANIZACION	CONSTRUCCION	GUARNICIONES DE CONCRETO COL VALLE REAL LOCALIDAD DE CUAUHEMOC MPIO DE CUAUHEMOC	CUAUHEMOC	CUAUHEMOC	150,000.00	149999.99	37,500.00	37,500.00	75,000.00		725	M2	8602	15/07/2012	31/12/2012	100.00	100.00
PROG.3X1P ARA MIGRANTES (23x106013701)	URBANIZACION	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS COL VALLE REAL LOCALIDAD DE CUAUHEMOC MPIO DE CUAUHEMOC	CUAUHEMOC	CUAUHEMOC	125,000.00	124,999.99	31,250.00	31,250.00	62,500.00		622	ML	8602	15/07/2012	31/12/2012	100.00	100.00
PROG.3X1P ARA MIGRANTES (23x106013612)	URBANIZACION	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE, COL. CENTRO	CUAUHEMOC	BAJIO DE LA LEONA	32,500.00	32,496.01			32,500.00						31/12/2012	100.00	99.99



**Secretaría de Planeación**

Dirección de Programación

**COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE COLIMA**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

**POA1 OBRAS ANUALES**

Clave: FO-09-06-02  
Emisión: 26/02/2010  
Versión: 0  
Página 1 de 2

Dependencia Ejecutora: \_\_MUNICIPIO DE CUAUHEMOC\_\_

Origen del Recurso (Ramo o modalidad de inversión)

**RAMO 33 FORTALECIMIENTO**

Avance al mes de: **DICIEMBRE**

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL 2012 (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2012 (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
META PLAN (4)	APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR FONDO METROPO LITANO	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
	Programa (Descripción) (5)	Subprograma (Descripción) (6)																
PROGRAMA PROSSAPYS 2012 CAPAMC O60050023	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION	ELECTRIFICACION , EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE 1000ML DE LINEA DE CONDUCCION, CASETA, TANQUE, SUPERFICIAL	CUAUHEMOC	PALMILLAS	2,500,000.00	2,499,664.96	1,750,000.00		385,000.00	365,000.00	1,000.00	ML	320	15/07/2012	31/12/2012	70.00	99.99
						3,522,500.00	3,520,911.35	1,997,500.00	247,500.00	912,500.00	365,000.00							

ING. ADOLFO ALEJANDRO NUÑEZ GALINDO  
DIRECTOR DE PLANEACION, DES.URB. Y O.PUBLICA  
ELABORO

ING. ADOLFO ALEJANDRO NUÑEZ GALINDO  
DIRECTOR DE PLANEACION, DES.URB. Y O.PUBLICA  
AUTORIZO

LICDA. INDIRA VIZCAINO SILVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUHEMOC  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA