

Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Dependencia Ejecutora: MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL

Origen del Recurso (Ramo o modalidad de Inversión): INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Avance al mes de: **DICIEMBRE**

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Programa (Descripción)	Subprograma (Descripción)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (AÑO 2019) (PESOS)	EJERCIDA	ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (AÑO 2019) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS	FECHAS		AVANCE (%)		
			MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLUMIA			FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO ESPECÍFICO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		INICIO	TERMINO	FIN	FIN	
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CON DESCARGAS DOMICILIARIAS Y RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LA PLAYITA EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE, MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.	CUAUHTEMOC	EL TRAPICHE	850,000.00	850,000.00	\$0	\$0	850,000.00	\$0	\$0	132.00	MTS	48	FEB	FEB	100	100
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE CARRIL CENTRAL EN LA CALLE CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE OCOTILLO, MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.	CUAUHTEMOC	OCOTILLO	640,500.00	640,500.00	\$0	\$0	640,500.00	\$0	\$0	98.00	MTS	44	MARZO	MAYO	100	100
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DEL COBANO, MPIO DE CUAUHTEMOC, COL.	CUAUHTEMOC	EL COBANO	1,620,000.00	1,617,793.82	\$0	\$0	1,620,000.00	\$0	\$0	190.00	MTS	218	MARZO	JUNIO	100	100
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA MEXICO EN LA LOCALIDAD DE QUESERIA, MPIO DE CUAUHTEMOC, COLIMA	CUAUHTEMOC	QUESERIA	205,553.43	205,553.43	\$0	\$0	205,553.43	\$0	\$0	250.00	M2	1500	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	100	100
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN QUESERIA MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COLIMA	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	3,148,443.34	3,148,183.14	1,574,721.67	\$0	1,574,721.67	\$0	\$0	1.00	POZO	8611	JULIO	OCTUBRE	100	100
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	PROFUNDIZACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN ZONA NORTE DE LA CABEGERA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC, COLIMA	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	1,534,611.00	1,530,894.32	\$0	\$0	1,534,611.00	\$0	\$0	1.00	POZO	8602	JULIO	AGOSTO	100	100
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, TANQUE ELEVADO, LINEA DE CONDUCCION Y CASETA DE CLORACION, EN QUESERIA, MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COLIMA	CUAUHTEMOC	QUESERIA	6,380,131.92	3,087,386.84	3,190,065.96	\$0	3,190,065.96	\$0	\$0	1.00	LOTE	8611	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	5	49
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, CASETA DE CLORACION Y LINEA DE CONDUCCION PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COLIMA	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	3,629,792.21	1,678,028.00	1,814,895.98	\$0	1,814,896.23	\$0	\$0	1.00	LOTE	8602	JULIO	DICIEMBRE	38	46
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	SUSTITUCION DE 66 TOMAS DOMICILIARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 1ER ETAPA LOCALIDAD DE ALZADA MPIO DE CUAUHTEMOC, COLIMA	CUAUHTEMOC	ALZADA	390,587.17	390,320.34	234,352.32	\$0	156,234.85	\$0	\$0	66.00	TOMAS	264	JULIO	OCTUBRE	100	100
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE RIO USIMACHITA Y CONSTRUCCION DE NUEVA LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE OCOTILLO, CUAUHTEMOC, COLIMA	CUAUHTEMOC	OCOTILLO	2,018,387.82	2,007,089.56	1,211,032.82	\$0	607,355.30	\$0	\$0	104.00	TOMAS	416	JULIO	OCTUBRE	100	100
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REHABILITACION DE EMISOR DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COLIMA	CUAUHTEMOC	EL TRAPICHE	1,093,933.51	1,089,861.76	\$0	\$0	1,093,933.51	\$0	\$0	220.00	MTS	2851	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	100	100
TOTAL					\$21,512,940.46	\$16,255,421.20	\$8,025,088	\$0	13,487,871.96	\$0	\$0	1,054.00		38787			88	74

ING. MARTIN LIMON CHAVEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRA PUBLICA Y PLANEACION

ING. MARTIN LIMON CHAVEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRA PUBLICA Y PLANEACION

ING. RAFAEL MENDOZA GODINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA